

TVIRTINU
AB Vilniaus šilumos tinklai
Infrastruktūros komandos vadovas
Andrius Agintas
2025 m.

AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI
Vilniaus m. 2025 m. termofikacinių vamzdynų hidraulinių bandymų (HB) ir remonto darbų (RD) GRAFIKAS

Eil. Nr.	SAVAITĖ	MAGISTRALĖS, ATKARPOS	REMONTO DARBŲ DATA	VARTOTOJŲ ATJUNGIMO TRUKMĖ	PASTABOS, (DARBŲ DETALIZAVIMAS)	REMONTA DARBAI NESUSIJĘ SU HB IR MAGISTRALIŲ ATJUNGIMU, (Darbai vykdomi ne šildymo sezono metu. Paraiškos pateikiamos prieš 10d. iki darbų pradžios). NŠG, MK, SIURBLINIŲ DARBAS	HB atlikimo tvarka
				(paros)			
1	19	012 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 91304 iki 01101 ir iki Filaretų s. (Antakalnis). Ribos: ŠK 01101 (1, 2, 3, 4 skl.), 01202 (3, 4, 5, 6 skl.), Filaretų s., 91304 (3, 4 skl.).	HB: 05.05-06 d. RD: 05.06-08 d.	3	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 91304. HB pabaiga 05.06 d.12:00 val. RD nuo 05.06d. 12:00 val. 1. Planuojama "Šilumos tiekimo tinklų nuo Vileišio g. 5 iki ŠK 01215 (Vileišio g. – Būgos g. – Olandų žiedas)". 2. ŠK 01216 T1 kompensatoriaus įkamšos papildymas. Atjungimas 01215 (1 skl.) - 91304 (3 skl.) iki 05.08d. 16.00 val. 3. 01229 04T - Polocko 16 vamzdynų DN 80 keitimas (kasimas). Atjungimas 01229-03 iki 05.08d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 05.06d. 12:00 val.		
2	19	13 ir 12 magistralių HB ir remontas nuo Š/K 92665 iki ŠK 91311 iki ŠK 91322 iki ŠK 91324 (Žirmūnų galas) ir nuo ŠK 91218/1 iki ŠK 91230 iki ŠK 91322. Ribos: ŠK 92665 (7, 8 skl.), ŠK 91230 (5, 6 skl.), ŠK 91311 (1, 2, 5, 6, 7, 8 skl.), ŠK 91310 (3, 4 skl.).	HB: 05.05-06 d.	2	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92665. HB pabaiga iki 05.06 d. 12.00 val. 1. Numatoma rekonstrukcija nuo ŠK 91319 link Žirmūnų g. 71. Atjungimas nuo ŠK 91319 (5, 6, 9, 10 skl.) j HB zoną nepatatenka, vykdomas atskiru prašymu. 2. Numatoma rekonstrukcija nuo ŠK 91230 iki ŠK 91322. Atjungimas nuo ŠK 91222 (1, 2 skl.) iki ŠK 91230 (1, 2 skl.) ir iki ŠK 91322 (1,2 skl.) j HB zoną nepatatenka, vykdomas atskiru prašymu.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 91311 - ŠK 91322 - ŠK 91230 - ŠK 91222- ŠK 91218/1, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje, daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės ir rekonstruojami ruožai nuo ŠK 91319 (Žirmūnų g.), ŠK 91230 - 91322 (Verkių g.).
3	20	051 ir 052 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 07121 iki 07124 ir iki 92424 (Naujininkai). Ribos: ŠK 05114 (5, 6 skl.), 07121 (1, 2 skl.), 07124 (3, 4 skl.), 92424 (1, 2 skl.).	HB: 05.12-13 d. RD: 05.13-15 d.	4	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 07121. HB pabaiga 05.13 d.12:00 val. RD nuo 05.13d. 12:00 val. 1. ŠK 05113-02 T1 kompensatoriaus DN 250 keitimas. Atjungimas iš ŠK 05113 iki 05.15d. 16:00 val. 2. ŠK 05107-08 sklendžių DN 80 Nr. 1, 2 keitimas ir DN 100 Nr. 4 revizija. Atjungimas iš ŠK 05107-04 (3, 4 skl.) iki 05.15 d. 16:00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 05.13 d. 12:00 val.	MK darbas ŠK 05115-06 nuo 12d. iki 13 d. 12:00 val. (riba ŠK 05114).	2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo nuo ŠK 05114, nes daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.

4	20	25 magistralės. HB ir remontas nuo E-2 iki Lazdynų s. Ribos: ŠK 92512-77 (3, 4 skl.), Architektų g. 106 sekc. (1, 2 skl.), Lazdynų s. E-2	HB: 05.12-13 d. RD: 05.13-16 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš E-2. HB pabaiga iki 05.13 d. 12.00 val. RD nuo 05.13 d. 12.00 val. 1. ŠK 92508 sklendžių keitimas DN150. Atjungimas nuo ŠK 92505 (1,2 skl.) iki ŠK 92512 (1, 2, 3, 4 skl.) iki 05.16 d. 16.00 val. 2. Planuojamas naujos įpjovos atlikimas tarp ŠK 92507 ir ŠK 92508 link naujo projekto, Jelskio g. 5,7. Atjungimas nuo ŠK 92505 iki ŠK 92512 iki 05.16 d.16.00 val. 3. Šiltnamių g. 29 (Lazdynų ligoninės boilerinėje) MK pajungimui sklendžių įrengimas DN150. Atjungimas nuo ŠK 92512/77 (1, 2, 5,6 skl.) iki 05.14 d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 05.13 d. 12.00 val.		
5	21	071 ir 072 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 05204 iki 07203 (Kirtimai). Ribos: ŠK 05204 (3, 4 skl.), 07121 (1, 2 skl.), 07124 (3, 4 skl.).	HB: 05.19-20 d. RD: 05.20-22 d.	2	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 07121 arba iš NŠG-3. HB pabaiga iki 05.20 d. 12:00 val. RD nuo 05.20d. 12:00 val. 1. ŠK 05204 manometro ventilio DN 15 keitimas. Atjungimas iš ŠK 05204 (3, 4 skl.), 07124 (1, 2, 3, 4 skl.) iki 05.22d. 16:00 val. 2. ŠK 07110-40 T1 vamzdžio intarpo DN 200 keitimas. Aatjungimas 07110-35 1, 2 skl.) - 07110-42 (5, 6 skl.) iki 05.22d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 05.20 d. 12.00 val.	NŠG-3 nedirbs	
6	21	081 magistralės HB ir remontas nuo RK-8 iki ŠK 08124 (1,2 skl.). (Santariškės ir Jeruzalė). Ribos: ŠK 08300 (1,2 skl.), ŠK 08302/1 (1,2 skl.),ŠK 08204 (1,2,5,6),ŠK 08108(5,6), ŠK 08383 (1,2 skl.), ŠK 08124 (1,2 skl.) ir ŠK 08120 (3, 4 skl.)	HB: 05.19-20 d. RD: 05.20-23 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš RK-8. HB pabaiga 05.20 iki 12.00 val. RD nuo 05.20 d. 12.00 val. 1. 08124-206 sklendžių keitimas DN25. Atjungimas nuo ŠK 08120-20 į HB zoną nepatatenka, vykdomas atskiru prašymu. 2. 08113-05 sklendžių keitimas DN250. Atjungimas nuo ŠK 08113 (1, 2 skl.) iki ŠK 08113-07 (1, 2 skl.) iki 05.23 d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 05.20 d. 12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 08120 - ŠK 08124 - ŠK 08390, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.
7	22	922 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92416 iki 92233/1 iki 92238 iki 92260 ir iki 92262 (Naujamiestis ir Senamiestis). Ribos: ŠK 92233/1, 92238 (1, 2, 5, 6 skl.), 92260 (1,2 skl.), 92416 (3, 4 skl.), 2262 (1,2 skl.).	HB: 05.26-27 d. RD: 05.27-30 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92416. HB pabaiga 05.27d. iki 12:00 val. RD nuo 05.27 d. 12:00 val. 1. Planuojama rekonstrukcija "Šilumo tiekimo tinklų rekonstravimo ir kolektoriaus naujos statybos, Sodų g. 14, Vilniuje, projektas". Sklendžių DN 400 ŠK 92255/1 sumontavimas. Rangovas UAB "Energosistemos". Atjungimas ŠK 92227 (1, 2 skl.) - 92238 (1, 2 skl.) - 92255/2 iki 05.30 d. 15:00 val. 2. 92229/1-04 sklendžių Nr. 3, 4 įkamšos papildymas. Atjungimas ŠK 92229/1-03 (1, 2 skl.) iki 05.29d. 16:00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 05.27d. iki 12:00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 92434/1 - ŠK 92245 - 92238, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.
8	22	25 magistralės HB ir remontas nuo Lazdynų s. iki Viršuliškių s. Ribos: ŠK 92518/1 (1,2 skl.), ŠK 92736 (1,2 skl.), ŠK 92531 (3, 4, 5, 6 skl.),Lazdynų s, Architektų g. 106 (skl. 1,2), ŠK 92533 (1,2 skl.)	HB: 05.26-27 d. RD: 05.27-30 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš Lazdynų s. HB pabaiga 05.27 d. iki 12.00 val. RD nuo 05.27 d. 12.00 val. 1. SRP KA-03 riebokšlinės armatūros revizija ir riebokšlio papildymas. Atjungimas nuo SRP KA-03 (1, 2 skl.) iki 05.29 d. 16.00 val. 2. Viršuliškių s. aklių įrengimas DN 600 link atjungtos trasos už 1, 2 sklendės. Atjungimas nuo ŠK 92531 (3, 4, 1, 2 skl.) iki ŠK 92533 (1, 2 skl.) iki ŠK 92736 (1, 2 skl.) ir iki ŠK 92527 (1, 2, 5, 6 skl.) iki 05.30 d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 05.27 d. 12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 3331 - ŠK 2518/1, nes ruožas daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.

9	23	924 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92155 iki 92442 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92155 (5, 6 skl.), 92442 (3, 4 skl.), 92446 (3, 4 skl.), 92446/1, 92450.	HB: 06.02-03 d. RD: 06.03-05 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92155 arba ŠK 92442. HB pabaiga 06.03d. iki 12:00 val. RD nuo 06.03 d. 12:00 val. 1. ŠK 92446 rekonstrukcija. KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (7.10.) VILNIAUS G. 24, VILNIUIJE REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS, (ŠT). Rangovas nežinomas. Atjungimas ŠK 92155 (5, 6 skl.) - 92446 (3, 4 skl.) 92446/1 - 92442 (3, 4 skl.) iki 06.05 d. 15:00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 06.03d. 12:00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 92489 - ŠK 92446/1 - Filaretų s., nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės ir dalis tinklo ruožo yra įrengta praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose.
10	23	083 magistralės HB ir remontas nuo RK-8 iki ŠK 08315/1, iki ŠK 08300 ir iki 08360. Ribos: ŠK 08315/1 (1,2,3,4 skl.), ŠK 08300 (1,2), 08302/1(1,2), 08383 (1,2), ŠK 08390 (1, 2 skl.), 08360 (1,2 skl) (Fabijoniškės).	HB: 06.02-03 d. RD: 06.03-05 d.	4	Aušinimas ir HB atliekamas iš RK-8. HB pabaiga iki 06.03 d. 12.00 val. RD nuo 06.03 d. 12.00 val. 1. Planuojama rekonstrukcija nuo ŠK 08370. Atjungimas nuo ŠK 08369 (1, 2 skl.) į HB zoną nepatatenka, vykdomas atskiru prašymu. 2. Naujų sklendžių įrengimas link Fabijoniškių g. 75 ŠM. Atjungimas nuo ŠK 08308-6/4 (1, 2 skl.) iki 06.05 d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 06.03 d. 12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 08360- ŠK 08351, nes daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės ir dalis tinklo ruožo yra įrengta praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose.
11	24	922, 924 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92260 iki 92442, Vingrių s., 92486, 92487 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92245, 92260, Vingrių s., 92436 (1, 2 skl.), 92442 (3, 4 skl.), 92475, 92487 (1, 2, 5, 6 skl.).	HB: 06.09-10 d. RD: 06.10-12 d.	4	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92442. HB pabaiga iki 06.10 d. 12:00 val. RD nuo 06.10 d. 12:00 val. 1. Dižioji g. 38 sklendžių Nr. 3, 4 DN 65 ir 5, 6 DN 50 keitimas. Atjungimas iš 92477 (5, 6 skl.), Aušros Vartų g. 4 (1, 2 skl.) iki 06.12d. 16.00 val. 2. Savičiaus g. 6 T2 sklendės Dn 65 keitimas. Atjungimas 92477-10 (1, 2 skl.) iki 12 d. 16.00 val. 3. ŠK 92486-20 drenažinių sklendžių ir atvzamdžių DN 32 keitimas. Aatjungimas 92486 (3, 4 skl.) iki 06.12d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 06.10 d. 12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 92262 - ŠK 92475, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.
12	24	25 ir 27 mag HB ir remontas nuo ŠK 92714 iki Žvėryno s. iki ŠK 92737, iki ŠK 92736, iki ŠK 92534. Ribos: ŠK 92714 (1,2 skl.), ŠK 92737 (1,2 skl.), ŠK 92736 (1,2 skl.), ŠK 92713 (3,4 skl.), Žvėryno s.	HB: 06.09-10 d.	2	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92714. HB pabaiga iki 06.10 d.12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 92534 iki - ŠK 92713, nes tinklo ruožas įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir dalis tinklo ruožo yra įrengta praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose.
13	25	083 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92714 iki ŠK 08325 iki ŠK 08332 iki ŠK 08351 iki ŠK 08314. Ribos: ŠK 92714 (skl.1.2 skl.), ŠK 08332 (skl.5,6), ŠK 08351 (skl.1,2), ŠK 08315/1 (skl.3,4) ir iki ŠK 08328 (1, 2 skl.). (Šeškinė).	HB: 06.16-17 d. RD: 06.17-19 d.	4	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92714. HB pabaiga iki 06.17 d. 12.00 val. RD nuo 06.17 d. 12.00 val. 1. Naujų sklendžių įrengimas DN80 Čiobiškio g. 21 link Čiobiškio g. 25. Atjungimas nuo ŠK 08320-14 9 1, 2 skl.) iki 06.19 d. 16.00 val. 2. Planuojama naujos įpjovos atlikimas tarp ŠK 08323 ir ŠK 08322 link Sudervės kel. 3 (nauja vartotojas). Atjungimas nuo ŠK 08332 (5, 6 skl) iki ŠK 08319 (1, 2, 5, 6 skl.) iki ŠK 08325 (3, 4 skl.) pagal proejektą karšta įpjova. Likę vartotojai pajungiami iki 06.17 d. 12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 08315/1 - ŠK 08314 iki ŠK 08328, nes tinklo ruožas įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir dalis tinklo ruožo yra įrengta praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose.
14	26	932 AB magistralės HB ir remontas. Ribos E-2 ir E-3 įvadinės skl.	HB: 06.23-24 d. RD: 06.24-27 d.	Klientai karšto vandens nevartoja	HB atliekamas iš ŠK 93312. 1. Drenažo vamzdžių DN 200 prieš sklendes T-25, T-26, T-29, T-30 keitimas. Atjungimas ŠK 93212 - E2. iki 06.27 d. 16:00 val.	24 d. Joninės, antradienis.	

15	27	011, 013 ir 014, 926 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki 01128 iki 01137 iki 01313/1 ir iki 01314 (Antakalnis). Ribos: ŠK 01001 (5, 6 skl.), 01101 (1, 2, 3, 4 skl.), 01307 (1, 2 skl.), 01313/1, 92665 (3, 4 skl.).	HB: 06.30-07.01 d. RD: 07.01-04 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92665. HB pabaiga iki 07.01d. 12:00 val. RD nuo 07.01d. 12:00 val. 1. Planuojama rekonstrukcija "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 01407-01 iki ŠK 01109-T1 ir skirstomųjų nuo ŠK 01109 (Antakalnio g., Tverėčiaus g., Oginskio g.)". Rangovas nežinomas. Atjungimas nuo ŠK 01407 (3, 4 skl.) iki 07.04d. 18:00 val. 2. ŠK 01119 paspyrio vožtuvo įrengimas. Rangovas UAB "Ukmergės inžinerija". Atjungimas ŠK 01410 (1, 2 skl.) - 01119 (1, 2 skl.) - 01122 (5, 6 skl.) iki 07.04d. 16:00 val. 3. Šilumos tinklų nuo Saulėtekio iki Keramikų g. 4 ir siurblinės statyba. Rangovas UAB "Rimgauda". Atjungimas ŠK 01127/1 (3, 4 skl.) iki 07.04d. 15:00 val. Likę vartojai pajungiami iki 07.01d. 12:00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 01307 - ŠK 01001 - ŠK 01313/1 - ŠK 01202, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.
16	27	27 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92757-40 (Pilaite). Ribos: ŠK 92757-40 (1,2 skl.)	HB: 06.30-07.01 d.	2	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92757-40. HB pabaiga iki 07.01 d. 12.00 val. 1. ŠK 92741 atbulinio vožtuvo remontas ir sklendės DN350 keitimas. Atjungimas nuo ŠK 92740 (1,2,3,4,5,6 skl.) iki ŠK 92743 (1,2,3,4 skl.) į HB zoną nepatatenka, vykdomas atskiru prašymu. 2. SRP PI-01 riebokšlinės armatūros revizija ir riebokšlio papildymas. Atjungimas nuo SRP PI-01 (1, 2 skl.) vykdomas kartu su sklendės keitimu.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 92739 - ŠK 92757-40, nes daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės, dalis tinklo ruožo yra įrengta praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose ir tinklo ruožo yra įrengtas trečias (rezervinis) vamzdis.
17	28	082 magistralės HB ir remontas nuo RK – 8 iki Baltupių s. ir iki ŠK 91230. Ribos: ŠK 08300 (1, 2 skl.), ŠK 08203/1 (1, 2 skl.), ŠK 08108 (5, 6 skl.), ŠK 08219 (1, 2, 3, 4 skl.), ŠK 08216/1-01, ŠK 91230 (1, 2 skl.).	HB: 07.07-08 d. RD: 07.08-11 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš RK-8. HB pabaiga iki 07.08 d. 12.00 val. RD nuo 07.08 d. 12.00 val. 1. Planuojama rekonstrukcija nuo ŠK 08222 iki ŠK 08219. Atjungimas nuo ŠK 91230 (1, 2 skl.) iki ŠK 08218 (1,2, 3, 4 skl.) ir iki ŠK 08219 (3, 4, 5, 6 skl.) iki 07.11 d. 16.00 val. 2. Planuojama nauja įpjova tarp ŠK 08221 ir ŠK 08220/1 link Kareivių g. 5 . Atjungimas nuo ŠK 91230 (1, 2 skl.) iki ŠK 08218 (1,2, 3, 4 skl.) ir iki ŠK 08219 (3, 4, 5, 6 skl.) iki 07.11 d. 16.00 val. 3. Naujo vartotojo pajungimas Didlaukio g. 53,45. Atjungimas nuo ŠK 08204-14 (1,2 skl.) iki 07.10 d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 07.08 d. 12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo nuo ŠK 08216/1-01, nes daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.
18	30	931 AB magistralės HB ir remontas. Ribos E-2 ir E-3 ŠK 93100 (1, 2, 501, 502 skl.)	HB: 07.21-22 d.	Klientai karšto vandens nevartoja	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 93312. HB pabaiga 07.22 d. 12:00 val.	NŠG-2,7,8 galios ribojimas	
19	31	922, 923 ir 929 magistralių HB ir remontas nuo E-2 iki ŠK 92214 ir iki 92935 (Žemieji Paneriai). Ribos E-2, ŠK 92214 (1, 2 skl.), 92935 (3, 4 skl.).	HB: 07.28-29 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš E-2. HB pabaiga iki 07.29d. 12:00 val. 1. Planuojama rekonstrukcija "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92329-10 iki ŠK 92329-61 (Ūmėdžių - Vaduvos g.)". Rangovas nežinomas. Atjungimas nuo ŠK 92935 vykdomas atskiru prašymu. Likę vartotojai pajungiami iki 07.29d. 12:00 val.	NŠG-1,4,6 nedirbs. MK darbas ŠK 92330 nuo 07.28 d. iki 07.29 d. 15:00 val. (riba ŠK 92935).	2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo nuo ŠK 92935, nes daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės ir rekonstruojamas ruožas nuo ŠK 92329-10 (Vaduvos g.).

20	32	021 ir 022 magistralių HB bandymai ir remontas nuo RK-2 (Naujoji Vilnia).	HB: 08.04-05 d. RD: 08.05-07 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 02200. HB pabaiga iki 08.05 d. 12:00 val. RD nuo 08.05 d. 12:00 val. 1. Planuojama rekonstrukcija "Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 02204 iki Gerovės g. 21 rekonstrukcija (Gerovės g.)". Rangovas nežinomas. Atjungimas nuo ŠK 02204 iki 07 d. 16:00 val. 2. ŠK 02000 sklendes Nr. 1 remontas. Atjungimas 02200 (116 skl.) iki 08.07d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 08.07 d. 16.00 val.	MK darbas ŠK 02200 iki RK-2 užkūrimo.	
21	33	052, 922 ir 924 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 05204 iki 92214 ir iki 92415 (Naujamiestis ir Naujininkai). Ribos: ŠK 05204 (3, 4 skl.), 92214, 92215-06 (1,2 skl.), 92415, 92416 (3, 4 skl.), 92424 (1, 2 skl.).	HB: 08.11-12 d. RD: 08.12-14 d.	3	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92415. HB pabaiga iki 08.12d. 12:00 val. RD nuo 08.12d. 12:00 val. 1. ŠK 05207-46 sklendžių Nr. 1, 2 DN 65 keitimas. Atjungimas iš ŠK 05207-45 (1, 2 skl.) iki 08.14d. 16:00 val. 2. ŠK 92424 sklendžių Nr. 3, 4 riebokšlių papildymas. Atjungimas ŠK 92422 - ŠK 05204 iki 08.14d. 16.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 08.12 d. 12.00 val.	15 d. Žolinės, penktadienis. Pamaitinimas iš RK-7. NŠG-1,4,6 dirbs per E-2, NŠG-3 galios ribojimas.	
22	34	921 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92138 iki 92150 iki 92446 ir iki 92450 (Senamiestis). Ribos: ŠK 92138 (1, 2 skl.), 92150 (3, 4 skl.), 92446 (3, 4 skl.), 92450.	HB: 08.18-19 d.	2	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 92138. HB pabaiga 08.19 d. 12:00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 92150 - ŠK 92155, nes daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės.
23	35	11 ir 26 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki ŠK 91218/1, ŠK 91209/1, ŠK 91301, ŠK 91110, ŠK 91121. Ribos: ŠK 92665 (1, 2 skl.), ŠK 92663 (1,2 skl.), ŠK 91218/1 (1,2 skl.), ŠK 91301(1.2 skl.), ŠK 91110 (1,2. skl.) ŠK 08219-51 (1, 2 skl.), ŠK 91209/1 (1, 2 skl.) ŠK 91222 (3, 4 skl.) ir iki ŠK 92648 (1, 2, 3, 4 skl.)	HB: 08.25-26 d. RD: 08.26-29 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš ŠK 2665. HB pabaiga iki 08.26 d. 12.00 val. RD nuo 08.26 d. 12.00 val. 1. Planuojama rekonstrukcija nuo 91301R2 iki 91209/1 kanalo pb. Atjungimas nuo ŠK 91301 (1, 2 skl.) iki ŠK 91209/1 (1, 2 skl.) iki ŠK 91218/1 (5, 6 skl.). iki 08.29 d. 16.00 val. 2. Planuojamas trasos iškėlimas iš sklypo tarp ŠK 92648 ir ŠK 92647. Atjungimas nuo ŠK 92648 (1, 2, 7, 8 skl.) iki ŠK 91121 (1, 2 skl.) iki Saltoniškių s. iki 08.29 d. 20.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 08.26 d. 12.00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruože nuo ŠK 92648, nes daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės.
24	37	926 magistralės HB ir remontas nuo E-2 iki Žvėryno s., ŠK 92603., ŠK 92648 (1, 2, 7, 8 skl.). Žv -01 ir 02 boilerinių žemų parametrų trasų HB. Ribos: E-2, Žvėryno s., ŠK 92603 (1, 2 skl.), ŠK 92607 (3, 4 skl.), ŠK 92648 (1, 2, 7, 8 skl.). ŠK 1121 (1, 2 skl.)	HB: 09.08-09 d. RD: 09.09-12 d.	5	Aušinimas ir HB atliekamas iš E-2 arba Žvėryno s. HB pabaiga iki 09.09 d. 12:00 val. RD nuo 09.09 d. 12:00 val. 1. Vamzdžio keitimas ŠK 92625 per skydinę NA DN1200. Atjungimas nuo ŠK 92618 (1, 2 skl.) iki Žvėryno s. iki 09.12 d. 20.00 val. 2. Korozijos indikatoriaus sklendės keitimas DN 150. Atjungimas nuo ŠK 92618 (1, 2 skl.) iki Žvėryno s. iki 09.12 d. 20.00 val. Likę vartotojai pajungiami iki 09.09 d. 12:00 val.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami ruožo: ŠK 92603 - ŠK 92512-77, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos pažangios nuolatinio prevencinio stebėjimo priemonės.
0	0	092 magistralės ir paskirstomųjų šilumos tinklų su vidaus šildymo sistemomis HB ir remontas (Grigiškės). Riba: ŠK 09218 (GR06).		Klientai karšto vandens nevartoja			2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės

0	0	921 magistralės HB ir remontas nuo ŠK 92128 iki 92138 (Naujamiestis ir Senamiestis). Ribos: ŠK 92128 (1, 2 skl.) ir 92138 (1, 2 skl.). Pastaba: Paskirstomajam tinklui nuo ŠK 92130 HB ir remontas nealiekamasis.					2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės.
0	0	924 magistralės HB ir remontas nuo Vingrių s. iki ŠK 92442 (Senamiestis). Ribos: Vingrių s., ŠK 92436 (1, 2 skl.), 92245, 92442 (1, 2 skl.).					2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės.
0	0	933 AB magistralių nuo E-3 iki ŠK 93319 iki 93331 ir iki ŠK 93331, 935 AB magistralių iki NŠG-2, 7 bei E-3 teritorijoje 932, 933 mag. išvadų HB ir remontas. Ribos: ŠK 92739, 93200 (1, 2 skl.), 93331 (1, 2, 3, 4 skl.), E-3 teritorijoje (T-319, T-69, T-320, T-67, T-321, T-71, T-322, T-68, T-441, T-442, T-435, T-436 skl.), ŠK 93502-01, ŠK 93502-02, ŠK 93503-02, ŠK 93503-03.			1. 33 mag. T1 (invent. prad.) - 93301 termoporos įvorės keitimas. Atjungimas T318-1 - T318-2 - T333 vykdomas atskiru prašymu. 2. Sklendės T 318-1 keitimas. Atjungimas T 318-2, T-274, T 333, T-277, T-324, T-319, T-69, Jungtinėje siurblinėje, ŠK 93100 (1, 301 skl.) vykdomas atskiru prašymu. 3. ŠK 93317 T1 kompensatoriaus įkamšos papildymas. Atjungimas 93312 (1 skl.) - 93319 (1 skl.) vykdomas atskiru prašymu. 4. Planuojamas kompensatorių keitimas nuo ŠK 93319 iki ŠK 93327 (20 vnt.). Atjungimas nuo ŠK 93319 iki ŠK 93331 vykdomas atskiru prašymu.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje ir ruožas 35mag. iki NŠG-2,7 daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės ir E-3 teritorijoje 932, 33 mag. išvadų HB, nes tinklo ruožas yra nutiestas antžeminio paklojimo būdu.
0	0	921 magistralės HB ir remontas nuo E-2 iki 92126-35 ir 92127 iki 92128 iki 92403-01 ir iki 92607 (Naujamiestis). Ribos: E-2, ŠK 92607 (3, 4 skl.), 92403-01, 92126-35, 92127, 92128 (skl. 1, 2).					2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės ir tinklo ruožas yra įrengtas žiedinėje šilumos tiekimo sistemoje.
0	0	11 ir 13 magistralių HB ir remontas nuo ŠK 92665 iki ŠK 91304 iki iki ŠK 91209/1 iki ŠK 92155 ir iki ŠK 91121. Ribos: ŠK 92665 (5,6 skl.), ŠK 91304 (3,4 skl.), ŠK 91209/1 (1,2 skl.) ŠK 91301 (1,2 skl.), ŠK 91110 (1,2 skl.), ŠK 91121 (1,2 skl.) ir ŠK 92663 (1,2 skl.), ŠK 92155 (3,4,5,6 skl.).			1. Planuojama rekonstrukcija nuo 91100 T2 iki ŠK 91106 iki 08-13d. Atjungimas nuo ŠK 91300 (1,2 skl.) iki ŠK 92155 iki ŠK 91106 (1,2 skl.) ir iki ŠK 91108 (1, 2 skl.) vykdomas atskiru prašymu. 2. Planuojama rekonstrukcija nuo ŠK 91304 iki ŠK 91209/1. Atjungimas nuo ŠK 91304 (5,6 skl.) iki ŠK 91209/1 (1. 2 skl.) iki d. 20.00 val. vykdomas atskiru prašymu.		2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės ir dalis tinklo ruožo įrengta praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose. Taip pat rekonstruojamas ruožas tarp ŠK 91304- ŠK 91209/1 (Tuskulėnų g.).
0	0	925 ir 083 magistralių HB ir remontas nuo Viršuliškių s. iki ŠK 08332 ir iki ŠK 92531 (Viršuliškės ir Justiniškės). Ribos: ŠK 92531 (1,2,3,4 skl.), ŠK08332 (5,6 skl.), ŠK 92534 -1/1 ir 1/2 (1,2 skl.), ŠK 92533 (1,2 skl.)					2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės ir dalis ruožo įrengta praeinamuose kolektoriuose ar techniniuose koridoriuose.

0	0	HB nuo ŠK 08219(3,4,5,6), 08219-51 iki 08219-01 Vandens pramogų centro pagal atskirą susitarimą su vartotoju.					2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes daugiau nei 80 procentų tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės.
0	0	091, 934 magistralių ir E-3 vietinių šilumos tinklų HB ir remontas nuo GGS iki Vilniaus nuotekų valyklos ir iki ŠK 09218 (GR06) hidraulinis bandymas ir remontas (Grigiškės). Ribos: GGS (T-403, T-405, grįžtama iš JS ŠM skl.), ŠK 9340/0 (T-432, T-441, T-442 ir T-443 skl.), ŠK 09101 (1, 2 skl.), ŠK09218 (1, 2 skl.).					2025m. hidrauliniai bandymai neatliekami, nes daugiau nei 80 procentų dalies tinklo ruožo ilgio sudaro atkarpos, kuriose įdiegtos nuolatinio prevencinio drėgmės padidėjimo stebėjimo priemonės ir dalis tinklo ruožo yra nutiesta antžeminio paklojimo būdu.

Pastabos:

Hidraulinių bandymų pradžia 10:00 val.

Informaciniai pranešimai apie darbų pabaigą administratoriams, prižiūrėtojams ir savininkams išsiunčiami iki 12:00 val.

SUDERINTA:							
TNK	GK	TAC	TPK	NVK	MK	KEK	E2K
Komandos vadovas	Komandos vadovas	Komandos vadovas	Komandos vadovas	Komandos vadovas	Komandos vadovas	Komandos vadovas	Komandos vadovas
Vilius Šerėnas	Rimvydas Kvedaravičius	Rustam Alijev	Aleksandr Telica	Jan Jarmakovič	Audronis Beiga	Viktor Jankoit	Ričardas Lomsargis
2025m.	2025m.	2025m.	2025m.	2025m.	2025m.	2025m.	2025m.
RENGĖJAI:							
TPK-I	TPK-II	TVK	TNK				
Komandos koordinatorius	Komandos koordinatorius	Vyresnysis dispečeris	Vyresnysis inžinierius				
Valdemaras Jakimavičius	Jurij Barkovskij	Mantas Dimša	Jurij Konon				
2025m.	2025m.	2025m.	2025m.				

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus šilumos tinklai, AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 m. termofikacinių vamzdynų hidraulinių bandymų (HB) ir remonto darbų (RD) grafikas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-02 Nr. PTDP-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Agintas Infrastruktūros komandos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02 14:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-12 19:06 - 2028-06-10 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ieva Andrejeva Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02 15:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-02 15:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VST-IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-11 10:35 - 2025-11-11 10:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-14 nuorašą suformavo Mantas Dimša
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-